



# COMUNE DI OSIMO

## DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO SETTORE LAVORI PUBBLICI

### LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI ADDUZIONE AL NUOVO OSPEDALE INRCA - ANCONA SUD - LOTTI 1 e 2 CIG 88257718A0 - 88258119A2

# PROGETTO DEFINITIVO

COD. ELAB.:	LOTTO
20	2
SCALA:	
DATA:	
Novembre 2022	

# CRONOPROGRAMMA

RTP

COMMITTENTE

**Mandatario**  
DSD DEZI STEEL DESIGN srl  
via di Passo Varano, 306/B - Ancona  
tel 071 2900501 - fax 071 2855024  
email info@dsd-srl.it



**Mandanti**  
CONSULTEC SOC. COOP.  
via Isonzo, 104 - 60124 Ancona  
tel 071 206398 - fax 071 2080936  
email info@gruppoconsultec.it



**EN.AR. CONTI SRL**  
via San Ruffino snc, 104 - Amandola  
tel 0736 618225  
email studio@enarconti.it



**Prof. Ing. LUIGINO DEZI**  
via di Passo Varano, 306/B - Ancona  
tel 071 2900501 - fax 071 2855024  
email info@dsd-srl.it

Comune di Osimo  
Dipartimento del Territorio - Settore Lavori Pubblici

Il Dirigente  
Ing. Roberto Vagnozzi

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  
Ing. Roberto Vagnozzi

#### REVISIONE

n°	data	descrizione	redatto	controllato	approvato
0	5/11/2022	EMISSIONE	XX	XX	XX

Il presente documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto od in parte, senza il consenso scritto del progettista. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge.  
This document may not be copied, reproduced or published, either in part or in its entirety, without the written permission of the designer. Unauthorized use will be persecuted by law.

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	set 22	ott 22	nov 22	dic 22	gen 23	feb 23	mar 23	apr 23	mag 23	giu 23	lug 23	ago 23	set 23	ott 23
1	<b>viabilità di adduzione al nuovo ospedale INRCA</b>	<b>184 g</b>	<b>lun 02/01/23</b>	<b>gio 14/09/23</b>														
2	Cantierizzazione	3 g	lun 02/01/23	mer 04/01/23														
3	demolizione mur di recinzioni esistenti	7 g	gio 05/01/23	ven 13/01/23														
4	realizzazione rotatoria	50 g	lun 16/01/23	ven 24/03/23														
5	fresatura pavimentazione	15 g	lun 27/03/23	ven 14/04/23														
6	fondazione stradale stabilizzazione a calce	16 g	lun 17/04/23	lun 08/05/23														
7	opere di completamento	25 g	mar 09/05/23	lun 12/06/23														
8	conglomerato base	10 g	mar 13/06/23	lun 26/06/23														
9	conglomerato binder	10 g	mar 27/06/23	lun 10/07/23														
10	usura	10 g	mar 11/07/23	lun 24/07/23														
11	segnaletica	15 g	mar 25/07/23	lun 14/08/23														
12	impianto di illuminazione	20 g	mar 15/08/23	lun 11/09/23														
13	chiusura cantiere	3 g	mar 12/09/23	gio 14/09/23														

Progetto: LOTTO 2 OSIMO Data: sab 05/11/22	Attività		Riepilogo progetto		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno	
	Divisione		Attività esterne		Attività manuale		Solo inizio		Avanzamento	
	Cardine		Cardine esterno		Solo-durata		Solo-fine		Scadenza	
	Riepilogo		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne			